

新市建設計画の執行状況及び 行財政制度の調整状況について

◆新市建設計画の執行状況（平成27年3月31日現在）

資料1 合併建設計画掲載事業等の進捗状況一覧

資料2 合併建設計画掲載事業等の進捗状況

◆行財政制度の調整状況（平成28年1月1日現在）

資料3 合併後調整することとした事項のうち、
調整未了事項の調整状況

平成28年2月18日

新 発 田 市

合併建設計画掲載事業等の進捗状況一覧

【平成27年3月31日現在】

区分 実施状況	投資的経費事業							投資的 経費 以外	建設 計画 以外	計
	道路・ 街路等	農業 基盤	河川	下水道・ 農集排	学校 関係	その他	小計			
完了済の事業	39 (37)	7 (6)	2 (2)	3 (3)	18 (18)	13 (12)	82 (78)	14 (14)	1 (1)	97 (93)
実施中の事業	13 (15)	4 (5)	9 (9)	4 (4)	4 (4)	10 (10)	44 (47)	1 (1)		45 (48)
期間内 ^(*) に実施する 予定の事業	0 (3)		0 (1)			0 (1)	0 (5)			0 (5)
期間後に実施する予 定の事業	9 (6)		3 (2)			2 (2)	14 (10)			14 (10)
他の事業により解消 見込みの事業	7 (7)					4 (4)	11 (11)	1 (1)		12 (12)
廃止	1 (1)	1 (1)					2 (2)			2 (2)
合 計	69 (69)	12 (12)	14 (14)	7 (7)	22 (22)	29 (29)	153 (153)	16 (16)	1 (1)	170 (170)

(カッコ内の数字は前年度数値)

(*)一部事業については計画期間を平成30年度まで延長していますが、本資料においては平成27年度までの期間を便宜上、「期間内」としています。

合併建設計画登載事業等の進捗状況

■登載事業の県事業・市事業の別について

県事業については事業名を網掛けで示しています。それ以外の事業は市事業となります。

■検討結果の表記について

完了済	平成26年度末までに完了した事業を示します。	前年度から実施状況に変更がないものを「○」で、前年度から実施状況に進捗がみられたものを「●」で示しています。
実施中	平成27年度に実施している事業を示します。	
期間内	未着手の事業で平成27年度までの計画期間内に着手する予定の事業を示します。	
期間後	未着手の事業で計画期間後の平成28年度以降に着手する予定の事業を示します。	
説明	事業の状況について特記すべき内容について記載しています。	

※投資的経費事業

No.	道 路 ・ 街 路 ・ 農 道 整 備 関 係 事 業 事 業 名	検 討 結 果				担 当 課
		完了済	実施中	期間内	期間後	
1	国道460号交通安全事業(竹俣万代～天王)	○				地域整備課
2	国道460号道路整備事業		○			(県)バリアフリーのまちづくり事業として一部区間実施中 地域整備課
3	新栄町荒町線(新発田南バイパス)整備事業(国道460号～290号)		○			地域整備課
4	主要地方道新発田津川線(五十公野バイパス)整備事業				○	要望中 地域整備課
5	主要地方道新発田津川線(五十公野バイパス)整備事業(県事業を市事業への変更)	○				地域整備課
6	主要地方道 住吉上館線整備事業		○			地域整備課
7	県道豊栄天王線整備事業		○			地域整備課
8	県道豊浦笹岡線整備事業				○	要望中 地域整備課
9	街路事業 西新発田五十公野線(本町工区)	○				地域整備課
10	県営広域営農団地農道整備事業(北蒲原東部地区)	○				農林整備課
11	県営広域関連農道整備事業(天王2期地区)	○				農林整備課
12	県営農村自然環境整備事業(豊栄地区)	○				農林整備課
13	まちづくり総合支援事業 街路事業(中央町緑町線交流センター前工区・裁判所工区)	○				地域整備課
14	街路事業 西新発田五十公野線(住吉工区)	○				地域整備課
15	街路・道路事業 五十公野公園荒町線(荒町～豊町)		○			市街地区間は、平成27年度末に供用開始予定。全線の供用開始は、平成28年度末となる見込み。(H28合併特例債充当予定) 地域整備課
16	市道改良事業(西新発田駅竹ヶ花線)		○			地域整備課
17	市道改良事業(本田線)	○				地域整備課
18	市道改良事業(松原線)					一部区間整備完了。その他区間の豊浦工業団地の車輛通過⇒五十公野バイパス整備で解消 地域整備課
19	市道改良事業(荒屋敷線)	○				地域整備課
20	市道改良事業(戸板沢線)	○				地域整備課
21	市道改良事業(乙次下中ノ目竹ヶ花線)	○				地域整備課
22	市道改良事業(四島線)	○				地域整備課

合併建設計画掲載事業等の進捗状況

■掲載事業の県事業・市事業の別について

県事業については事業名を網掛けで示しています。それ以外の事業は市事業となります。

■検討結果の表記について

完了済	平成26年度末までに完了した事業を示します。	前年度から実施状況に変更がないものを「○」で、前年度から実施状況に進捗がみられたものを「●」で示しています。
実施中	平成27年度に実施している事業を示します。	
期間内	未着手の事業で平成27年度までの計画期間内に着手する予定の事業を示します。	
期間後	未着手の事業で計画期間後の平成28年度以降に着手する予定の事業を示します。	
説明	事業の状況について特記すべき内容について記載しています。	

No.	道 路 ・ 街 路 ・ 農 道 整 備 関 係 事 業 事 業 名	検 討 結 果				担 当 課	
		完了済	実施中	期間内	期間後		説 明
23	市道改良事業(大月八万前新田線)	○				地域整備課	
24	市道改良事業(下本田滝沢線)				○	豊栄方面へはバイパス(農道)整備済 本田小前の県道豊浦笹岡線を整備要望中 ※整備の方向について見直し検討中	地域整備課
25	市道改良事業(竹ヶ花表線)	○				地域整備課	
26	市道改良事業(荒川線)	○				地域整備課	
27	市道改良事業(豊浦工業団地豊町線)					五十公野バイパス、太斎荒町線整備で解消	地域整備課
28	市道改良事業(太斎荒町線)	○					地域整備課
29	市道改良事業(川崎中浦線)	○					地域整備課
30	消雪パイプ整備事業	○					地域整備課
31	市街地雨水排水整備事業	●				H26事業完了	地域整備課
32	ふるさと農道緊急整備事業(下中ノ目西叢口線)					代替道路として乙次下中ノ目竹ヶ花線の整備を完了し解消	農林整備課
33	長堤十里加治川の桜みち整備事業	○					地域整備課
34	街路事業 本町中田町線(新井田工区)	○					地域整備課
35	街路事業 本町中田町線(大手町工区)				●	都市計画道路見直し作業中。見直し後の都市計画決定は、H28以降の予定。	地域整備課
36	歩道整備事業(主要地方道新発田紫雲寺線)		○				地域整備課
37	道路整備事業(主要地方道新潟新発田村上線・紫雲寺橋)				○	要望中	地域整備課
38	道路整備事業(県道次第浜新発田線)				○	要望中	地域整備課
39	道路整備事業(県道紫雲寺菅谷線)		○			川尻地区はH25事業完了 真野原地区は道路改良に向け設計中	地域整備課
40	広域営農団地農道整備事業(下越中部2期地区)	○					農林整備課
41	県営農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業(苔実・北成田地区)					西部農道協議会で廃止決定	農林整備課
42	県営一般農道整備事業(大中島地区)				●	※整備の方向について見直し検討中	農林整備課
43	県営一般農道整備事業(見透川地区)				●	※整備の方向について見直し検討中	農林整備課
44	県単ふるさと農道緊急整備事業(長者館地区)	○					農林整備課
45	街路事業 西新発田五十公野線(緑町工区)	○					地域整備課
46	街路事業 西新発田五十公野線(富塚工区)	○					地域整備課

合併建設計画掲載事業等の進捗状況

■掲載事業の県事業・市事業の別について

県事業については事業名を網掛けで示しています。それ以外の事業は市事業となります。

■検討結果の表記について

完了済	平成26年度末までに完了した事業を示します。	前年度から実施状況に変更がないものを「○」で、前年度から実施状況に進捗がみられたものを「●」で示しています。
実施中	平成27年度に実施している事業を示します。	
期間内	未着手の事業で平成27年度までの計画期間内に着手する予定の事業を示します。	
期間後	未着手の事業で計画期間後の平成28年度以降に着手する予定の事業を示します。	
説明	事業の状況について特記すべき内容について記載しています。	

No.	道 路 ・ 街 路 ・ 農 道 整 備 関 係 事 業 事 業 名	検 討 結 果				担 当 課
		完了済	実施中	期間内	期間後	
47	道路事業 西新発田五十公野線(東豊工区)		○			地域整備課
48	街路事業 島潟荒町線(東新工区)		○			地域整備課
49	市道改良事業(中央町向中条線)	○				地域整備課
50	市道改良事業(復旧1号線)	○				地域整備課
51	市道改良事業(落堀川左岸線)	○				地域整備課
52	市道改良事業(河岸場二ツ山線)	○				地域整備課
53	市道改良事業(分水右岸線)	○				地域整備課
54	市道改良事業(診療所道線)	○				地域整備課
55	市道改良事業(中二ツ山道線)				他に道路あり 交通量増加時に検討	地域整備課
56	市道改良事業(米子旧県道道線)		○		屋混みで拡幅困難な状況であることから、 側溝中心に整備	地域整備課
57	市道改良事業(小川1号線)				交通量増加時に検討	地域整備課
58	市道改良事業(二稲小路線)				他に道路あり 交通量増加時に検討	地域整備課
59	市道改良事業(湖南下谷線)			○	交差点改良と集落内側溝を中心に整備 (ほ場整備完了後に拡幅工事を実施予定)	地域整備課
60	市道改良事業(上草荷真野原線)	○				地域整備課
61	市道改良事業(上今泉向中条線)				交通量増加時に検討	地域整備課
62	市道改良事業(見透川左岸線)	○				地域整備課
63	市道改良事業(並松道線)	●			整備の方向について再検討 ⇒一部区間の整備をもって完了	地域整備課
64	市道改良事業(分水右岸線[歩道整備])	○				地域整備課
65	市道改良事業(中俵裏通金塚線)	○				地域整備課
66	市道改良事業(七葉小館野小路線)	○				地域整備課
67	水害対策事業 道路側溝整備(藤塚浜地区)	○				地域整備課
68	水害対策事業 道路側溝整備(金塚駅前地区)		○		※整備方法について検討・調整中	地域整備課
69	新発田駅周辺整備事業		○			地域整備課

合併建設計画掲載事業等の進捗状況

■掲載事業の県事業・市事業の別について

県事業については事業名を網掛けで示しています。それ以外の事業は市事業となります。

■検討結果の表記について

完了済	平成26年度末までに完了した事業を示します。	前年度から実施状況に変更がないものを「○」で、前年度から実施状況に進捗がみられたものを「●」で示しています。
実施中	平成27年度に実施している事業を示します。	
期間内	未着手の事業で平成27年度までの計画期間内に着手する予定の事業を示します。	
期間後	未着手の事業で計画期間後の平成28年度以降に着手する予定の事業を示します。	
説明	事業の状況について特記すべき内容について記載しています。	

No.	農業基盤整備関係	検討結果				説明	担当課
	事業名	完了済	実施中	期間内	期間後		
70	県営ほ場整備事業(太斎地区)	○					農林整備課
71	県営ほ場整備事業(三悠乙見江地区)	○					農林整備課
72	県営ほ場整備事業(佐々木南部郷地区)		○				農林整備課
73	経営体育成基盤整備事業(坂井川右岸地区)	●				H26事業完了	農林整備課
74	経営体育成基盤整備事業(紫雲寺地区)		○				農林整備課
75	経営体育成基盤整備事業(紫雲寺2期地区)		○				農林整備課
76	経営体育成基盤整備事業(浅潟清潟地区)	○					農林整備課
77	経営体育成基盤整備事業(復興地区)					地元合意がまとまらず不成立	農林整備課
78	経営体育成基盤整備事業(中川地区)	○					農林整備課
79	経営体育成基盤整備事業(加治川地区)		○				農林整備課
80	経営体育成基盤整備事業(金塚地区)	○					農林整備課
81	かんがい排水事業(胎内川沿岸地区)	○					農林整備課

合併建設計画掲載事業等の進捗状況

■掲載事業の県事業・市事業の別について

県事業については事業名を網掛けで示しています。それ以外の事業は市事業となります。

■検討結果の表記について

完了済	平成26年度末までに完了した事業を示します。	前年度から実施状況に変更がないものを「○」で、前年度から実施状況に進捗がみられたものを「●」で示しています。
実施中	平成27年度に実施している事業を示します。	
期間内	未着手の事業で平成27年度までの計画期間内に着手する予定の事業を示します。	
期間後	未着手の事業で計画期間後の平成28年度以降に着手する予定の事業を示します。	
説明	事業の状況について特記すべき内容について記載しています。	

No.	事業名	検討結果				説明	担当課
		完了済	実施中	期間内	期間後		
82	一級河川太田川改修事業		○				地域整備課
83	一級河川福島潟改修事業		○				地域整備課
84	一級河川荒川川改修事業				○	要望中	地域整備課
85	県営湛水防除事業(新発田東部地区)		○			(H28以降も合併特例債充当予定)	農林整備課
86	県営湛水防除事業(大沢地区)＜中江川改修＞				●	要望中(奥右衛門川整備の進捗をみて、着手の方向)	農林整備課
87	国営附帯県営かんがい排水(農地防災排水)事業(吹切川)		○			(H28以降も合併特例債充当予定)	農林整備課
88	国営附帯県営かんがい排水(農地防災排水)事業(奥右衛門川)		○			(H28以降も合併特例債充当予定)	農林整備課
89	地域用水環境整備事業(赤沼川周辺整備事業)	○					農林整備課
90	県営地域用水環境整備事業(加治川2期地区)	○					農林整備課
91	県営地域用水環境整備事業(阿房堀地区)				○	※整備の方向について見直し検討中	農林整備課
92	県営湛水防除事業(落堀川地区)		○				農林整備課
93	見透川河川改修事業		○				地域整備課
94	貝屋川(金山川)河川改修事業		○				地域整備課
95	金山川河川改修事業		○			要望中	地域整備課

No.	事業名	検討結果				説明	担当課
		完了済	実施中	期間内	期間後		
96	公共下水道整備事業		○				下水道課
97	特定環境保全公共下水道整備事業		○				下水道課
98	農業集落排水整備事業(豊浦地区)	○					下水道課
99	公共下水道事業(紫雲寺地区、加治川以西地区)		○				下水道課
100	公共下水道事業(加治川地区)		○				下水道課
101	農業集落排水事業(一般分合計)＜住田地区＞	○					下水道課
102	し尿処理施設建設事業	○					環境衛生課

合併建設計画掲載事業等の進捗状況

■掲載事業の県事業・市事業の別について

県事業については事業名を網掛けで示しています。それ以外の事業は市事業となります。

■検討結果の表記について

完了済	平成26年度末までに完了した事業を示します。	前年度から実施状況に変更がないものを「○」で、前年度から実施状況に進捗がみられたものを「●」で示しています。
実施中	平成27年度に実施している事業を示します。	
期間内	未着手の事業で平成27年度までの計画期間内に着手する予定の事業を示します。	
期間後	未着手の事業で計画期間後の平成28年度以降に着手する予定の事業を示します。	
説明	事業の状況について特記すべき内容について記載しています。	

No.	学校関係整備 事業名	検討結果				説明	担当課
		完了済	実施中	期間内	期間後		
103	学校施設整備事業(東中学校)	○					教育総務課
104	学校施設整備事業(住吉小学校)	○					教育総務課
105	学校施設整備事業(豊浦中学校)	○					教育総務課
106	学校施設整備事業(荒橋小学校)	○					教育総務課
107	学校施設整備事業(天王小学校)	○					教育総務課
108	学校施設整備事業(本田小学校)	○					教育総務課
109	七葉小学校整備事業	○					教育総務課
110	紫雲寺中学校整備事業	○					教育総務課
111	加治川地区統合小学校整備事業	○					教育総務課
112	共同調理場再編整備事業(西)	○					教育総務課
113	共同調理場再編整備事業(紫雲寺)	○					教育総務課
114	共同調理場再編整備事業(五十公野)		○				教育総務課
115	共同調理場再編整備事業(七葉)	○					教育総務課
116	五十公野小学校校舎、屋内体育館改築事業		○				教育総務課
117	川東小学校校舎、屋内体育館改築事業		○				教育総務課
118	佐々木小学校屋内体育館耐震補強事業	○					教育総務課
119	猿橋中学校校舎耐震・大規模改修事業	○					教育総務課
120	川東中学校屋内体育館改築事業	○					教育総務課
121	七葉中学校校舎、武道場耐震補強事業	○					教育総務課
122	佐々木中学校校舎、屋内体育館耐震補強事業	○					教育総務課
123	加治川中学校校舎、屋内体育館耐震補強事業	○					教育総務課
124	二葉小学校改築事業		○				教育総務課

合併建設計画掲載事業等の進捗状況

■掲載事業の県事業・市事業の別について

県事業については事業名を網掛けで示しています。それ以外の事業は市事業となります。

■検討結果の表記について

完了済	平成26年度末までに完了した事業を示します。	前年度から実施状況に変更がないものを「○」で、前年度から実施状況に進捗がみられたものを「●」で示しています。
実施中	平成27年度に実施している事業を示します。	
期間内	未着手の事業で平成27年度までの計画期間内に着手する予定の事業を示します。	
期間後	未着手の事業で計画期間後の平成28年度以降に着手する予定の事業を示します。	
説明	事業の状況について特記すべき内容について記載しています。	

No.	その他の合併建設計画掲載事業 事業名	検討結果					担当課
		完了済	実施中	期間内	期間後	説明	
125	地域水産物供給基盤整備事業(特定)【松塚漁港整備】	○					農林整備課
126	漁港利用調整事業(フィッシャリーナ整備事業)					当面現状のまま	農林整備課
127	紫雲寺記念公園整備事業	○					地域整備課
128	水道施設監視制御システム構築事業	○					水道局浄水課
129	送水管整備事業	○					水道局業務課
130	老朽管更新事業		○				水道局業務課
131	国史跡 奥山荘城館遺跡 金山城館遺跡整備事業				○	胎内市の整備手法や進捗状況を見ながら、史跡整備の実施について検討	文化行政課
132	地域交流施設整備事業		○			※整備の方向について見直し検討中	市民まちづくり支援課
133	加治川地区公民館改築事業					加治川庁舎活用。支所機能の中で実施。	中央公民館
134	農村振興総合整備事業	○					農林整備課
135	加治・中倉地区統合保育園整備事業	○					こども課
136	西園保育園・ひまわり学園移転整備事業	○					こども課
137	まちづくり総合支援事業 高次都市施設(地域交流センター)	○					地域整備課
138	土地区画整理事業 新発田駅前		○			工事、換地はH22年度で完了。H23年度以降は清算金にかかる事務を実施。事業完了は、全地権者の清算が終了する平成28年度末の予定。	地域整備課
139	児童センター分館整備事業	○					育成センター 児童センター
140	都市公園(真木山中央公園)補完整備事業	○					スポーツ推進課
141	親水公園整備事業					奥右衛門川の整備で解消見込み	農林整備課
142	文化遺産活用住民交流施設整備事業(湖月閣)				○	文化財としての湖月閣の復元は困難な状況	文化行政課

合併建設計画掲載事業等の進捗状況

■掲載事業の県事業・市事業の別について

県事業については事業名を網掛けで示しています。それ以外の事業は市事業となります。

■検討結果の表記について

完了済	平成26年度末までに完了した事業を示します。	前年度から実施状況に変更がないものを「○」で、前年度から実施状況に進捗がみられたものを「●」で示しています。
実施中	平成27年度に実施している事業を示します。	
期間内	未着手の事業で平成27年度までの計画期間内に着手する予定の事業を示します。	
期間後	未着手の事業で計画期間後の平成28年度以降に着手する予定の事業を示します。	
説明	事業の状況について特記すべき内容について記載しています。	

No.	その他の合併建設計画掲載事業 事業名	検討結果					担当課
		完了済	実施中	期間内	期間後	説明	
143	観光案内板設置管理事業	○					観光振興課
144	有機資源循環対策事業	○					農水振興課
145	森林病害虫等防除事業・保全松林健全化整備事業 (松くい虫防除事業)		○				農林整備課
146	防災基盤整備事業(豊浦)	●				H26事業完了	地域安全課
147	消防防災施設整備事業(紫雲寺・加治川)		○				地域安全課
148	保健センター整備事業					既存施設の活用で工夫	健康推進課
149	青少年研修施設整備事業		●				中央公民館
150	庁舎建設事業		○			(H28以降も合併特例債充当予定)	総務課
151	県立病院移転跡地活用事業		○				地域整備課
152	新発田駅前複合施設建設事業		○				みらい創造課
153	コミュニティFM難聴地域解消事業		○				みらい創造課

合併建設計画掲載事業等の進捗状況

■掲載事業の県事業・市事業の別について

県事業については事業名を網掛けで示しています。それ以外の事業は市事業となります。

■検討結果の表記について

完了済	平成26年度末までに完了した事業を示します。	前年度から実施状況に変更がないものを「○」で、前年度から実施状況に進捗がみられたものを「●」で示しています。
実施中	平成27年度に実施している事業を示します。	
期間内	未着手の事業で平成27年度までの計画期間内に着手する予定の事業を示します。	
期間後	未着手の事業で計画期間後の平成28年度以降に着手する予定の事業を示します。	
説明	事業の状況について特記すべき内容について記載しています。	

※投資的経費以外の事業

No.	合併建設計画掲載事業 事業名	検討結果				説明	担当課
		完了済	実施中	期間内	期間後		
154	行政評価システム構築事業(豊浦)	○					みらい創造課
155	行政評価システム構築事業(紫雲寺・加治川)	○					みらい創造課
156	総合情報化推進事業(戸籍事務コンピューター事業)	○					市民生活課
157	総合情報化推進事業(固定資産税地番・家屋現況図デジタル化事業)	○					税務課
158	総合情報化推進事業(電算基幹システムの構築、電子自治体構築事業)	○					情報政策課
159	総合情報化推進事業(国民健康保険システム統一事業)	○					保険年金課
160	総合情報化推進事業(乳幼児医療費助成システム統一事業)	○					こども課
161	総合情報化推進事業(事務移行準備経費)	○					総務課
162	行政事務統一化事業(庁舎改修・支所設置事業)	○					総務課
163	行政事務統一化事業(議場改修事業)	○					総務課
164	行政事務統一化事業(観光案内板設置事業)	○					観光振興課
165	行政事務統一化事業(非常備消防設備等の統一)	○					地域安全課
166	行政事務統一化事業(合併記念式典開催事業)	○					みらい創造課
167	情報化推進事業		○				情報政策課
168	ホームページ改訂事業					情報化推進事業と統合	みらい創造課
169	固定資産現況調査事業	○					税務課

No.	合併建設計画以外の事業 事業名	検討結果				説明	担当課
		完了済	実施中	期間内	期間後		
170	紫雲の郷館整備事業	○					観光振興課

合 計 (平成27年3月31日現在)		完了済	実施中	期間内	期間後
		97	45	0	14

合併後調整することとした事項のうち、調整未了事項の調整状況

項 目	新発田市・豊浦町	新発田市・紫雲寺町・ 加治川村	調整結果	担当課等	
20 各種事務事業の取扱い					
(2) 福祉関係					
1	地域ふれあいルーム事業	豊浦町の制度は、当分の間、現行どおりとする。合併後は、豊浦地区のふれあいルームの増設を図り、新発田市の制度に移行する。	3市町村の制度は、当分の間、現行どおりとする。合併後は、各地区のふれあいルーム増設の方向で調整する。	(豊紫加) 調整中 ※市の制度に統一を図るため、制度の相違や介護保険制度の改正に伴う地域ふれあいルームの役割を含めて検討している。また、総合事業実施に向けた打合せの中でも協議していく。	高齢福祉課 総合健康福祉センター
2	定期バス運行事業		当分の間、現行どおりとし、内容については、新市で調整する。	(紫加) H27 調整終了予定 ※「新発田市地域公共交通総合連携計画」に基づき、学校統合の見直しも含めた紫雲寺地区路線バスの見直しにおいて検討することとしていたが、今後も当分の間は、現行どおり定期バスの運行を継続することで調整終了とする。	高齢福祉課
(4) 建設関係					
3	公共下水道使用料	新発田市の制度を適用する。ただし、豊浦町の特定環境保全公共下水道使用料については、当分の間、現行の料金体系とし、次期下水道使用料の改定時までに合理的な体系を検討する。		(豊) 調整中 ※公営企業会計の導入に合わせた下水道使用料全体の改定作業の中で検討する。	下水道課
(5) 教育関係					
4	冬期バス運行事業		平成 17 年度は現行のとおりとし、平成 18 年度以降は新市で調整する。	(紫加) 調整中 ※児童生徒の通学安全確保のため、実情に応じた現行の支援を継続しつつ、全市的な冬期間の通学支援のあり方を検討する。	学校教育課

※平成 26 年度末現在で調整未了となっていた 4 事項について、平成 28 年 1 月 1 日現在の調整状況を示したものです。