


江口浄水場 更新計画



①沈殿池・ろ過池



①現行施設
 昭和49年竣工
 鉄筋コンクリート造
 沈殿池 3池
 ろ過池 24池 3ユニット

施設更新(案)
 工期：平成31～41年度
 事業費：38億4千万円

②浄水池



②現行施設
 昭和49年竣工
 鉄筋コンクリート造 2池

耐震化(案)
 工期：平成41～43年度
 事業費：2億6千万円

江口浄水場 耐震化スケジュール及び概算事業費(案)

(単位：千円)

		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	区分別 事業費
沈 殿 池 ・ ろ 過 池	基本計画・基本設計 策定														33,480
	厚生労働省変更認可 手続														52,380
	実施設計														98,820
	建設工事														3,654,000
浄 水 池	実施設計														5,617
	耐震補強工事														249,814
年次別事業費		10,000	10,000	13,480	52,380	46,440	52,380	67,000	362,000	688,000	1,058,000	1,484,617	124,907	124,907	4,094,111
浄水施設耐震化率(%)		1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	49.7	49.7	49.7	
配水池耐震化率(%)		85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	89.4	93.3	