

地域再生計画（地方創生道整備推進交付金）中間評価調査

都道府県名	新潟県	事業実施主体	新発田市	地域再生計画名	新発田市観光周遊ルート形成による地域再生計画						
計画期間	令和4年度～令和8年度	評価責任者	新発田市地域整備課長								

①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	地域再生計画の目標		基準値		中間目標値			最終目標値		中間評価	達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価
			基準年度		年度	中間実績	基準年度				指標総数	達成数	
	目標1	新発田城の入込客数の増加	46,274人	R4	48,625人	R6	58,451人	48,875人	R8	○			
	目標2	市全体の観光客数の増加	1,842,673人	R4	2,383,000人	R6	1,947,571人	2,660,000人	R8	×	2	1	中間目標値を435,429人下回っている。引き続き本計画に沿って事業を進め、目標達成を目指す。

②事業の進捗状況	事業名	整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価
		計画	中間年度（R6）	最終実績見込み	
特別措置を適用して行う事業	市道整備事業	228m	0m	228m	中間年度における整備延長の進捗率は0%であるが、市道整備に先行して実施が必要な物件解体及び文化財調査は計画どおり進んでおり、整備延長の進捗率は最終年度に100%になる見込みとなっている。
	林道整備事業	5,200m	5,200m	5,200m	改良延長の進捗率は100%となっており、計画を達成している。
その他の事業					
計画外で独自に実施した事業	公園整備事業	公園の整備及び公園遊具の更新			公園施設長寿命化計画に基づき、公園の遊具更新工事を実施している。
	月岡温泉環境整備事業	月岡温泉地内の市道美装化			月岡温泉地内の景観整備による誘客促進を行うため、隣接するホテル、旅館と随時協議を行い、市道の美装化を実施している。
	林道維持管理事業	破損箇所の補修、繁茂した樹木の剪定や除草作業			林道機能を確保するため、維持修繕や草刈りを行うほか、地元管理路線について補修に係る原材料支給や重機貸付けなどの助成を行っている。
	蔵春閣移築関連事業	蔵春閣の移築			令和5年4月の蔵春閣開館後は、民間団体との連携によりマルシェやプロジェクションマッピングなどを複合的に組み合わせたイベントを開催し、賑わいの創出に加え、施設の活用事例を示し利活用の促進を図っている。
	誘客促進事業	広域観光推進協議会及び市誘客促進協議会が実施する事業への支援			国内外からの観光客の誘客促進のため、新発田市・胎内市・聖籠町定住自立圏広域観光推進協議会及び市誘客促進協議会が実施する事業へ負担金を拠出している。
	街なみ環境整備事業	水のみち地区の修景整備			ゆとりと潤いのある街なみ環境を創出するため、水のみち地区の親水広場を整備し、引き続き新発田川護岸整備工事を実施している。

③評価方法	新発田市未来創造検討会議を開催し、外部評価を行った。		
④中間評価の公表方法	市ホームページに掲載		
⑤計画全体の総合評価	本地域再生計画では、道整備推進交付金を活用し、月岡温泉から市内各地域の主要観光地を結ぶ市道と林道の整備を一体的に行い、観光周遊ルートを形成することで、市全体の観光振興を図るものである。目標2の市全体の観光客数の増加の中間実績については、中間目標値を下回っているが、引き続き市道整備の進捗を図るとともに、関連事業の取り組みを進め、計画の目標達成を目指していく。		
⑥今後の方針等	中間評価結果の反映状況		有りの場合その具体的内容
	地域再生計画の見直し（有・無）		
	令和8年度予算要望額への反映（有・無） 有りの場合の増減額 千円		
⑦今後の方針等に対する対応	引き続き本計画に沿って事業を進める。		